

Dokumentation til byggesag i Egedal Kommune, ved etablering af faskine og regnvandsanlæg.



For at sikre kvaliteten af faskiner og regnvandsanlæg i de første etaper af Stenløse Syd udfører vi en udvidet kontrol af disse anlæg.

Dette er dokumentation for korrekt projektering af faskine og regnvandsanlæg på parcel nr. _____ i Stenløse Syd.

Bygherres navn og adresse

Projektering

Nedsivning og faskine

- | Ja | Nej | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Faskine er udført efter reglerne i Rørcenteranvisning 009, juni 2005 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er udført nedsivningstest efter Rørcenteranvisning 009
Resultat af testen: _____
Beregnet størrelse for faskine
Højde: _____ cm Bredde: _____ cm
Længde: _____ cm
Produktnavn for blokke til nedsivning _____
Antal blokke _____ stk.
Areal af tag i alt _____ m ² |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er udført skitse for placering af og geometrisk form for sammenbygning af kassetter |

Regnvandsanlæg

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Regnvandsanlæg er projekteret efter reglerne i Rørcenteranvisning 003, juli 2002 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Anvendte komponenter er VA/CE mærket og uden PVC |

- | Ja | Nej | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placering af regnvandsanlæg er i overensstemmelse med placering/kote for nedløb |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ved behov for evt. supplerende opføringsrør er der bestilt værktøj i passende længde til afmontering af filter |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er sammen med kunden taget stilling til evt. tilslutning/ forberedt installation til vaskemaskine |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Det fulde areal af taget er tilsluttet regnvandsanlægget. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Regnvandstanken er udført med beroliget indløb og overløb i henhold til Rørcenteranvisning 003 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er på tegninger ikke angivet sandfang <u>før</u> filter/tank |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kobber, samt galvaniserede rør og fittings er ikke anvist |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der vil ved overdragelse blive udleveret brugsvejledning samt redskab til afmontering af filter til bruger. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er i forbindelse med projektering og overdragelse af opgaven desuden taget højde for den praktiske udførelse. |

d. / -07

Underskrift Bygherre

d. / -07

Underskrift og stempel
Udførende firma

Tilsendes Egedal Kommune
sammen med endelig
byggeansøgning

Postadresse: Egedal Kommune
Bygge- og plancenter
Rådhusvej 2
3660 Stenløse

**Egedal
Kommune**