

Dokumentation til byggesag i Egedal Kommune, ved etablering af faskine og regnvandsanlæg.



For at sikre kvaliteten af faskiner og regnvandsanlæg i de første etaper af Stenløse Syd udfører vi en udvidet kontrol af disse anlæg.

Dette er dokumentation for korrekt projektering af faskine og regnvandsanlæg på parcel nr. _____ i Stenløse Syd.

Bygherres navn og adresse _____

Udførelse – Jord og kloakarbejde

Faskine

Produktnavn på anvendte nedsivningsblokke _____

Antal etablerede blokke _____ stk.

Regnvandsanlæg

- | Ja | Nej | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Regnvandstank er placeret i passende kote i forhold til nedløb og terræn. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er <u>ikke</u> etableret sandfang <u>før</u> filter/ tank |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Opføringsrør er placeret i højde med færdigt terræn |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er ikke udført tilslutninger på opføringsrør for regnvandsfilter |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er ikke bagfald mod sandfang |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Opføringsrør og filtre er etableret og justeret således at disse ikke er skæve |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Værktøj til afmontering af filter er leveret i fornøden længde. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Værktøj til afmontering sidder ikke i filter, men er udleveret til kunden |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Styring er så vidt mulig placeret på beton/muret ydervæg og <u>ikke</u> på let indervæg eller skabsside |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hele anlægget er grundigt gennemskyllet for urenheder inden overdragelse |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dykpumpe er monteret i opret stilling og udført med reb/kæde for optagning |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dæksel til tank er tæt, let at afmontere ved service - men sikret mod børn. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Der er anvendt fleksibelt rør mellem tank og pumpe |

d. / -07

d. / -07

Underskrift Bygherre

Underskrift og stempel
Udførende firma

Tilsendes Egedal Kommune
med kopi til bygherre
så snart arbejdet er afsluttet.

Postadresse: Egedal Kommune
Bygge- og plancenter
Rådhusvej 2
3660 Stenløse

**Egedal
Kommune**